

# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



## Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Programa

Modalidade

Nome do empreendimento  
OBRA: QUADRA ESCOLA PAULO FREIRE

Valor de financiamento/repasse  
R\$ 147.244,74

LOCAL: RUA CAFEARA, MODULO 05

Tipo de obra/serviço

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,97%	22.049,12	22.049,12	-	100,0%	-	-	-	-	-	
2	MOVIMENTO DE TERRA	4,64%	6.828,50	6.828,50	-	100,0%	-	-	-	-	-	
3	FUNDAÇÕES	7,14%	10.507,88	10.507,88	-	100,0%	-	-	-	-	-	
4	ESTRUTURA	2,28%	3.363,47	1.345,39	-	40,0%	2.018,08	-	60,0%	-	-	
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	0,27%	395,25	-	-	-	395,25	-	100,0%	-	-	
6	ALVENARIA	6,18%	9.105,21	1.821,04	-	20,0%	7.284,17	-	80,0%	-	-	
8	ESQUADRIAS	5,54%	8.160,75	-	-	-	1.632,15	-	20,0%	6.528,60	80,0%	
9	REVESTIMENTO	7,13%	10.499,45	-	-	-	4.199,78	-	40,0%	6.299,67	60,0%	
10	PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS	46,34%	68.238,68	-	-	-	27.295,47	-	40,0%	40.943,21	60,0%	
13	PINTURA	4,44%	6.532,12	-	-	-	653,21	-	10,0%	5.878,91	90,0%	
17	LIMPEZA	1,06%	1.564,31	-	-	-	-	-	-	1.564,31	100,0%	
<b>Total simples</b>		<b>100,00%</b>	<b>147.244,74</b>	<b>42.551,93</b>	<b>-</b>	<b>28,90%</b>	<b>43.478,11</b>	<b>-</b>	<b>29,53%</b>	<b>61.214,70</b>	<b>-</b>	<b>41,57%</b>
<b>Total acumulado</b>		<b>100</b>					<b>86.030,04</b>	<b>-</b>	<b>58,43%</b>	<b>147.244,74</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>