

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Programa

Modalidade

Nome do empreendimento
OBRA: QUADRA ESCOLA PAULO FREIRE

Valor de financiamento/repasse
R\$ 147.980,22

LOCAL: RUA CAFEARA, MODULO 05

Tipo de obra/serviço

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,90%	22.049,12	22.049,12	-	100,0%	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	4,61%	6.828,50	6.828,50	-	100,0%	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	7,10%	10.507,88	10.507,88	-	100,0%	-	-	-	-	-	-
4	ESTRUTURA	2,27%	3.363,47	1.345,39	-	40,0%	2.018,08	-	60,0%	-	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	0,27%	395,25	-	-	-	395,25	-	100,0%	-	-	-
6	ALVENARIA	6,15%	9.105,21	1.821,04	-	20,0%	7.284,17	-	80,0%	-	-	-
8	ESQUADRIAS	5,51%	8.160,75	-	-	-	1.632,15	-	20,0%	6.528,60	-	80,0%
9	REVESTIMENTO	7,59%	11.234,93	-	-	-	4.493,97	-	40,0%	6.740,96	-	60,0%
10	PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS	46,11%	68.238,68	-	-	-	27.295,47	-	40,0%	40.943,21	-	60,0%
13	PINTURA	4,41%	6.532,12	-	-	-	653,21	-	10,0%	5.878,91	-	90,0%
17	LIMPEZA	1,06%	1.564,31	-	-	-	-	-	-	1.564,31	-	100,0%
Total simples		100,00%	147.980,22	42.551,93	-	28,76%	43.772,31	-	29,58%	61.655,98	-	41,67%
Total acumulado		100					86.324,24	-	58,33%	147.980,22	-	100,00%