


ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA : UBS JK - PORTE II
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAL : JUÍNA - MT
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	TOTAL	%		
UBS PORTE II																						
SERVÇOS PRELIMINARES	3.876,44	50,00	3.876,44	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.752,87	1,46		
MOVIMENTO DE TERRA	1.491,79	50,00	1.491,79	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.983,57	0,56		
FUNDAÇÃO	6.547,94	20,00	13.095,88	40,00	13.095,88	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.739,70	6,18		
ESTRUTURA	-	-	-	-	33.811,06	30,00	33.811,06	30,00	22.540,71	20,00	22.540,71	20,00	-	-	-	-	-	-	112.703,53	21,27		
IMPERMEABILIZAÇÃO	273,73	20,00	547,45	40,00	547,45	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.368,63	0,26		
ALVENARIA	-	-	-	-	-	-	18.311,73	40,00	13.733,80	30,00	9.155,87	20,00	4.577,93	10,00	-	-	-	-	45.779,33	8,64		
REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.096,57	30,00	15.096,57	30,00	20.128,76	40,00	-	-	50.321,91	9,50		
COBERTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.464,31	50,00	10.464,31	50,00	-	-	-	-	-	-	20.928,61	3,95		
ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.119,03	50,00	18.119,03	50,00	-	-	-	-	-	-	36.238,06	6,84		
VIDROS, TELAS E PINTURAS REALIZADAS SOBRE ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.215,06	100,00	2.215,06	0,42		
PISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.460,76	50,00	12.460,76	50,00	-	-	24.921,51	4,70		
PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.843,82	15,00	3.843,82	15,00	17.937,81	70,00	25.625,44	4,84		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	12.893,03	20,00	19.339,55	30,00	19.339,55	30,00	-	-	-	-	12.893,03	20,00	64.465,16	12,16		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.451,66	30,00	12.451,66	30,00	12.451,66	30,00	-	-	4.150,55	10,00	41.505,52	7,83		
COMBATE INCENDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.946,05	100,00	22.946,05	4,33		
ABRIGO DE RESÍDUOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.353,54	100,00	18.353,54	3,46		
SERVÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.151,51	100,00	1.151,51	0,22		
IMPLANTAÇÃO																			17.980,44	100,00	17.980,44	3,39
VALOR TOTAL	12.189,89	2,30	19.011,55	3,59	47.454,39	8,95	65.015,82	12,27	96.649,04	18,24	107.167,68	20,22	48.430,73	9,14	36.433,34	6,87	97.627,99	18,42	529.980,44	100,00		
VALOR ACUMULADO	12.189,89	2,30	31.201,44	5,89	78.655,83	14,84	143.671,65	27,11	240.320,70	45,35	347.488,38	65,57	395.919,11	74,70	432.352,45	81,58	529.980,44	100,00	529.980,44	100,00		