

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

BAIRRO MÓDULO 06			ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II - 06 SALAS DE AULA																				
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04			Mês 05			Mês 06				
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%		
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	12,11%	58.850,98	11.770,20	-	20,0%	17.655,29	-	30,0%	11.770,20	-	20,0%	5.885,10	-	10,0%	5.885,10	-	10,0%	5.885,10	-	10,0%		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (38	14,75%	71.700,33	14.340,07	-	20,0%	14.340,07	-	20,0%	7.170,03	-	10,0%	14.340,07	-	20,0%	14.340,07	-	20,0%	7.170,03	-	10,0%		
7	PAREDES E PAINES	1,55%	7.527,70	3.763,85	-	50,0%	3.011,08	-	40,0%	752,77	-	10,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	ESQUADRIAS	15,45%	75.107,09	30.042,84	-	40,0%	22.532,13	-	30,0%	15.021,42	-	20,0%	7.510,71	-	10,0%	-	-	-	-	-	-		
9	COBERTURA	9,33%	45.336,39	18.134,56	-	40,0%	9.067,28	-	20,0%	9.067,28	-	20,0%	4.533,64	-	10,0%	4.533,64	-	10,0%	-	-	-		
10	REVESTIMENTO	10,62%	51.625,03	10.325,01	-	20,0%	10.325,01	-	20,0%	15.487,51	-	30,0%	15.487,51	-	30,0%	-	-	-	-	-	-		
11	PAVIMENTAÇÃO	12,18%	59.190,39	-	-	-	-	-	-	11.838,08	-	20,0%	17.757,12	-	30,0%	17.757,12	-	30,0%	11.838,08	-	20,0%		
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	0,28%	1.356,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407,01	-	30,0%	949,70	-	70,0%			
13	PINTURAS	13,75%	66.855,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685,55	-	10,0%	20.056,66	-	30,0%	40.113,31	-	60,0%		
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	7,63%	37.076,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.415,35	-	20,0%	11.123,02	-	30,0%	18.538,37	-	50,0%		
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	0,94%	4.546,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.546,14	-	100,0%		
16	PORTAL DE ACESSO	1,02%	4.980,33	498,03	-	10,0%	498,03	-	10,0%	996,07	-	20,0%	996,07	-	20,0%	996,07	-	20,0%	996,07	-	20,0%		
17	LIMPEZA DA OBRA	0,40%	1.962,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.962,36	-	100,0%		
<b>Total simples</b>		<b>100,00%</b>	<b>486.115,70</b>	<b>88.874,54</b>	<b>-</b>	<b>18,28%</b>	<b>77.428,88</b>	<b>-</b>	<b>15,93%</b>	<b>72.103,35</b>	<b>-</b>	<b>14,83%</b>	<b>80.611,10</b>	<b>-</b>	<b>16,58%</b>	<b>75.098,67</b>	<b>-</b>	<b>15,45%</b>	<b>91.999,15</b>	<b>-</b>	<b>18,93%</b>		
<b>Total acumulado</b>		<b>100</b>					<b>166.303,43</b>	<b>-</b>	<b>34,21%</b>	<b>238.406,78</b>	<b>-</b>	<b>49,04%</b>	<b>319.017,88</b>	<b>-</b>	<b>65,63%</b>	<b>394.116,55</b>	<b>-</b>	<b>81,07%</b>	<b>486.115,70</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>		