



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT	Nº OPERAÇÃO 1101803-12	Nº TransfereGOV 979238	APELIDO EMPREENDIMENTO Escola Tipo 2 - Opção 127V
---	---------------------------	---------------------------	--

1. Seleciono o Título do Evento da Administração Local:
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Titulo dos Eventos	Canal de comunicação	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Canal de comunicação	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Canal de comunicação	12																								
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Canal de comunicação	1																								
F	3	MOVIMENTO DE TERRA	Canal de comunicação	1	2																	9						
F	4	FUNDAÇÕES	Canal de comunicação	2																		9						
F	5	SUPERESTRUTURA - BALDRAMES	Canal de comunicação		2																	10						
F	6	SUPERESTRUTURA - PILARES	Canal de comunicação			2																10						
F	7	SUPERESTRUTURA - VIGAS RESPALDO	Canal de comunicação				3															11						
F	8	SUPERESTRUTURA - LAJES	Canal de comunicação				3																11					
F	9	ESTRUTURA METÁLICA	Canal de comunicação					4															11					
F	10	COBERTURAS E FECHAMENTOS	Canal de comunicação							5																		
F	11	CALHAS E RUFOS	Canal de comunicação							5													12					
F	12	ALVENARIAS	Canal de comunicação						6													10						
F	13	PEDRAS E GRANITOS	Canal de comunicação						9						10													
F	14	ESQUADRIAS EM MADEIRA	Canal de comunicação														8				9							
F	15	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	Canal de comunicação																		9							
F	16	ESQUADRIAS ESPECIAIS	Canal de comunicação																		9							
F	17	IMPERMEABILIZAÇÕES	Canal de comunicação			2																9						
F	18	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	Canal de comunicação																				9					
F	19	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	Canal de comunicação												10													
F	20	REVESTIMENTOS EXTERNOS	Canal de comunicação																				11					
F	21	PAVIMENTAÇÕES	Canal de comunicação												11	11												
F	22	PINTURAS GERAIS	Canal de comunicação												11	11	12				12	12	12					
F	23	INST. HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	Canal de comunicação										7															
F	24	INST. HIDRÁULICAS - METAIS E ACESSÓRIOS	Canal de comunicação										11															
F	25	INST. HIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS	Canal de comunicação										11															
F	26	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Canal de comunicação									6																
F	27	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRATAMENTO	Canal de comunicação									11																
F	28	LOUÇAS E METAIS	Canal de comunicação									10		10														
F	29	INST CONTRA INCÊNDIO	Canal de comunicação								10																	
F	30	INST CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES E SINALIZAÇÃO	Canal de comunicação								10																	
F	31	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSAGEM	Canal de comunicação											10														
F	32	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACESSÓRIOS	Canal de comunicação											10														
F	33	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO	Canal de comunicação											10														
F	34	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS, INTERRUPTORES	Canal de comunicação											10														
F	35	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS E DISJUNTORES	Canal de comunicação											10														
F	36	ILUMINAÇÃO	Canal de comunicação											12														
F	37	CABEAMENTO ESTRUTURADO	Canal de comunicação											11														
F	38	SPDA	Canal de comunicação								10																	
F	39	CLIMATIZAÇÃO	Canal de comunicação										11	11														
F	40	GÁS COMBUSTÍVEL	Canal de comunicação															8										
F	41	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Canal de comunicação															11			12							
F	42	0	Canal de comunicação																									
F	43	0	Canal de comunicação																									
F	44	0	Canal de comunicação																									
F	45	0	Canal de comunicação																									
F	46	0	Canal de comunicação																									
F	47	0	Canal de comunicação																									
F	48	0	Canal de comunicação																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	2,50%	10,81%	4,99%	3,02%	5,28%	4,12%	8,58%	3,24%	9,97%	13,55%	15,24%	18,71%
	R\$	107.645,95	465.680,20	214.853,76	129.970,77	227.399,88	177.594,75	369.929,02	139.612,69	429.760,70	584.138,09	656.885,39	806.308,69
Acumulado	%	2,50%	13,30%	18,29%	21,30%	26,58%	30,70%	39,28%	42,52%	52,50%	66,05%	81,29%	100,00%
	R\$	107.645,95	573.326,15	788.179,91	918.150,68	1.145.550,56	1.323.145,31	1.693.074,33	1.832.687,02	2.262.447,72	2.846.585,81	3.503.471,20	4.309.779,89
Administração Local		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

JUÍNA/M
Local
quinta-feira, 21 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Beltrameo Henicka
CREA/CAU: 49161/MT
ART/RRT: 1220260077685