



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

OBRA: ALAMBRADO E PASSARELAS ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ

DATA: 27/11/2017

LOCAL: RUA MATO GRSSO, S/N, ZONA RURAL, DISTRITO DE FILADÉLFIA, JUÍNA-MT

Ref: CONSTRUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	TOTAL	%
PASSARELAS, GRAMAS E CALÇADAS												
SERVIÇOS INICIAIS	459,06	100,00	-		-		-		-		459,06	0,36
MOVIMENTO DE TERRA	2.787,53	100,00	-		-		-		-		2.787,53	2,20
FUNDAÇÃO	3.285,76	30,00	4.381,02	40,00	3.285,76	30,00	-		-		10.952,54	8,63
ESTRUTURA	-		2.725,14	40,00	2.725,14	40,00	1.362,57	20,00	-		6.812,86	5,37
IMPERMEABILIZAÇÃO	-		311,27	50,00	311,27	50,00	-		-		622,54	0,49
COBERTURAS	-		-		8.517,12	30,00	14.195,21	50,00	5.678,08	20,00	28.390,41	22,38
REVESTIMENTOS	-		-		701,81	30,00	701,81	30,00	935,75	40,00	2.339,37	1,84
PISOS	-		-		4.248,90	20,00	6.373,34	30,00	10.622,24	50,00	21.244,48	16,75
PINTURAS	-		-		-		119,79	30,00	279,50	70,00	399,29	0,31
URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	-		-		1.141,73	30,00	1.522,30	40,00	1.141,73	30,00	3.805,75	3,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		605,22	100,00	605,22	0,48
ALAMBRADO												
MOVIMENTO DE TERRA	1.048,27	100,00	-		-		-		-		1.048,27	0,83
FUNDAÇÃO	599,45	30,00	799,26	40,00	599,45	30,00	-		-		1.998,15	1,57
ESTRUTURA	-		9.384,80	40,00	9.384,80	40,00	4.692,40	20,00	-		23.462,00	18,49
IMPERMEABILIZAÇÃO	-		535,09	50,00	535,09	50,00	-		-		1.070,18	0,84
ALVENARIAS	-		-		3.761,89	50,00	3.761,89	50,00	-		7.523,77	5,93
ESQUADRIAS	-		-		-		2.413,75	50,00	2.413,75	50,00	4.827,50	3,81
REVESTIMENTO	-		-		-		2.627,12	50,00	2.627,12	50,00	5.254,24	4,14
PINTURA	-		-		-		-		3.265,50	100,00	3.265,50	2,57
VALOR TOTAL	8.180,07	6,45	18.136,58	14,30	35.212,95	27,76	37.770,17	29,77	27.568,89	21,73	126.868,66	100,00
VALOR ACUMULADO	8.180,07	6,45	26.316,65	20,74	61.529,60	48,50	99.299,77	78,27	126.868,66	100,00	126.868,66	100,00